Control Plan Nr: CP.0610.010.400

Revision: 02

Part Name / Description : Vormontage Katy

Control Plan Serie Date (Orig.) :06.12.2019 Date (Rev.) : 07.05.2021



Stat A	Requirements	Machine, Device, Jig, Tools for Mfg.	Characteristics		Special Char. Class.	Methods					
						Product/Process Specification/Tolerance	Evaluation/ Measurement	Sample		Control Method	Reaction Plan
			Process	Product	Ciass.	Specification/Tolerance	Technique	Size	Freq.		
400.00	<u>Katyvormontage</u>										
400.01	DPF picken und auf Vormontageteisch setzen	Hand		Teilenummer		QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante); Sichtprüfung	Teil tauschen
				Unversehrtheit		Keine Beschädigung	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	PB "Lenkung fehlerhafter Produkte" Teil austauschen
400.03	Montage Urea Injektor mit Schelle an DPF (zudrücken)	Hand		Teilnummer		QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil (Variante); Sichtprüfung	Teil austauschen
				korrekt gesteckt		fester Sitz	physikalisch	100%/0	100%	Zugtest	Korrektur
400.04	Voranzug der Schelle auf Anschlag (korrekte Positionierung Urea Injektor)	Schrauber	Drehmoment		SI	1x 3,2 Nm +/- 0,5 Nm	Luftschrauber (SR-Nr. siehe Schrauberdat enbank)	100%/0	100%	Sichtprüfung	Korrektur
400.05	Bereitstellung vormontierte DPF in Katybahn	Hand		Teilenummer		QPS	visuell	100%/0	100%	Vergleich Spezifikation zu Teil Bauteil (montiert)	Korrektur
				Unversehrtheit		Keine Beschädigung / Sonderfreigabe; Kabel eingerollt	visuell	100%/0	100%	Sichtprüfung	Teil austauschen PB "Lenkung fehlerhafter Produkte"